

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 01 月 03 日 天气: 多云转阴 星 期: 日 气 温: 8℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早班全、晚班会，已按要求落实 2、检查施工人员安全帽佩戴，个别工人安全帽佩戴不正确，已按要求佩戴 3、检查电源开关箱及用电设备使用情况，今日无设备用电 4、检查设备基础墙体砌筑工艺质量，基本符合要求 5、以下情况请施工单位及时落实到位 1) 施工现场材料应合理归类，并堆放整齐 2) 场地杂物清理，应做到每日“工完、料净、场地清” 3) 坑边临时围挡缺失补充； 4) 物料管材堆放不宜过高，防止倾倒，且四周应设置安全警示围挡；非使用材料及时转移。不留隐患。 5) 现场箱变基础整体砌筑、电缆管道数量变更等与图纸有出入之处应及时与设计沟通并出具变更图纸或说明，否则严格按图施工。 6) 应对低温天气编制施工措施或施工方案 7) 对上次未整改到位问题及时整改到位 6、	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限 公司	7#、12#、13#、14#设备墙体已砌筑完成，开关站基础墙体开始砌筑

其它事项	人员情况： 管理人员 1 人，安全员 1 人，施工人员 7 人 明日工作：设备基础墙体砌筑（根据气温变化安排） 资料方面：资料报验不及时	
本日现场监理人员	李大超	
记录人：李大超	总监理工程师：	

江苏省建设厅监制