

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 01 月 04 日 天气: 多云转阴 星 期: 一 气 温: 10℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早班全、晚班会,已按要求落实 2、检查施工人员安全帽佩戴,已按要求佩戴 3、检查电源开关箱及用电设备使用情况,今日无设备用电 4、检查设备基础墙体砌筑工艺质量及尺寸,基本符合图纸要求 5、以下情况施工单位已基本落实到位,继续保持 1) 施工现场材料应合理归类,并堆放整齐。已落实 2) 场地杂物清理,应做到每日“工完、料净、场地清”。已落实 3) 坑边临时围挡缺失补充。已落实 4) 物料管材堆放不宜过高,防止倾倒,且四周应设置安全警示围挡;非使用材料及时转移。不留隐患。已落实 5) 现场箱变基础整体砌筑、电缆管道数量变更等与图纸有出入之处应及时与设计沟通并出具变更图纸或说明,否则严格按图施工。已确认。 6) 对上次未整改到位问题及时整改到位。落实中,预计明日完成 6、柱模板安装前应把柱底部杂物等清理干净,清除浮浆,需要凿毛应凿毛处理。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	2#、4#设备墙体已砌筑完成,5#、6#箱变基础墙体开始砌筑
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人,安全员 1 人,施工人员 7 人 明日工作: 设备基础墙体砌筑(根据气温变化安排)、梁柱模板安装 资料方面: 资料及时报验	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师:

江苏省建设厅监制