

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 01 月 07 日 天气: 多云 西北风 星 期: 四 气 温: -6℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早班全、晚班会,已落实 2、检查施工人员安全帽佩戴,新到个别木工安全帽佩戴不正确,要求正确佩戴 3、检查电源开关箱及用电设备使用情况,动作正常,用电工具使用正常 4、5#、6#箱变基础模板安装完成 5、检查 12#、13#、14、7#模板安装前柱底部杂物等清理情况,个别地方存在少量砂浆,其它基本清理到位。 6、SVG 柱基础钢筋应按图加装拉筋 7、施工人员进场务必穿戴好劳防护保用品 8、务必对新入场工人进行三级安全教育培训及木工专业施工安全技术交底 9、近期气温较低,务必做好低温防冻施工措施,提醒工人做好防寒保暖,必要时停止相关施工。下班前关闭电源,并再次对现场安全隐患排查。 10、现场木枋堆放较分散,临时警示围挡个别地方缺失破损	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	5#、6#箱变基础模板安装, 7#、12#、13#、14#箱变基础模板安装
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 6 人 明日工作: 基础梁、柱、板模板安装 资料方面: 资料及时报验	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师: