

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 01 月 18 日 天气: 晴 星 期: 一 气 温: 10~1℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早、晚班会, 已落实 2、检查落实现场机械设备工况及点检情况, 已落实 3、检查电缆井砌筑及模板清理, 基本符合要求 4、施工完工后现场清理干净 5、安全文明施工基本正常 6、今日安全隐患: 触电、钉子扎伤、物体打击 7、发现问题: 个别工人安全帽配戴不正确, 现场已改正	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、模板整理清理 2、SVG 室底电缆井砌筑
其 它 事 项	人员情况: 管理 1 人, 安全员 1 人 墙体粉刷及电缆井砌筑 5 人, 模板清理 2 人 明日工作: 墙体粉刷, 模板清理 资料方面:	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师: