

监 理 日 记 ()

日期: 2021年01月24日 天气: 阴有时小雨 星期: 旦 气温: 9~5℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、督促早晚班会落实 2、监督检查现场临时用电及设备工况, 设备点检 3、设备基础底模板拆除完成, 拆除后基础无异常变化 4、设备边缘孔洞土方回填完成, 电缆管道铺设完成 5、今日安全隐患:机械伤害, 基础孔洞掉落, 模板扎伤, 车辆行驶伤害 6、发现问题: 场地内材料及工具摆放杂乱、模板拆除不干净, 道路不干净垃圾较多, 个别地方回填料用建筑垃圾及石块, 个别施工人员安全帽佩戴不正确。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、基础底模板拆除清理 2、基础边缘土方回填 3、7#至开关站电缆管道铺设
其 它 事 项	人员情况: 无 明日工作: 暂无 其它方面: 暂无	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师: