

监 理 日 记 ()

日期: 2021年02月02日 天气: 晴 星期: 二 气温: 10~4℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|---|--|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、监督落实早晚班会及体温检测，绿码检查。</p> <p>2、检查施工人员安全帽配戴情况，全部正确配戴</p> <p>3、检查施工用电用电设备使用情况，基本正常</p> <p>4、检查围挡搭设，搭设牢固可靠，基本符合要求</p> <p>5、发现问题或需完善地方以及完成情况：</p> <p style="padding-left: 20px;">1) 电缆转移后位置应用警示围挡围起来。已告知，正在落实。</p> <p style="padding-left: 20px;">2) 围挡施工个别地脚膨胀螺栓松动，未拧紧。已告知，已落实。</p> <p style="padding-left: 20px;">3) 场内材料转移后垃圾清理不及时。已告知，正在落实。</p> <p style="padding-left: 20px;">4) 围挡搭设过程中产生的垃圾及时清理。已告知，已落实。</p> <p style="padding-left: 20px;">5) 现场缺少安全警示标语，施工牌等。正在落实。</p> <p style="padding-left: 20px;">6) 根据现场施工需要在相应位置设置临时电源箱，施工电缆不宜拖地，且不应过长。</p> | |
| 施 工 情 况 | 承 包 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 其 它 事 项 | 浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司 | <p>1、场地材料整理转移</p> <p>2、施工围挡搭设，分两组，共搭设约 260 米</p> |
| | <p>人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，施工人员 16 人，安保 1 人</p> <p>明日工作：围挡搭设，场地材料转移</p> <p>其它方面：资料报审报验</p> | |
| | 本日现场监理人员 | 李大超 |
| | 记录人: 李大超 | 总监理工程师: |