

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2021年02月04日 天气: 晴 星期: 四 气温: 13~6℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会及体温检测、绿码检查。 2、检查施工人员安全帽配戴情况。 3、检查临时电源箱工作情况 4、发现问题或需完善地方以及完成情况: 1) 浇筑混凝土前孔洞底部压实, 清理 2) 桩基破混泥土地面时多浇水, 防扬尘。已整改 3) 施工机械、电动工具贴准入合格标签 4) 仓库材料归类整理。已整理 5) 项目部配电箱无点检表 6) 注意项目部卫生清理。已清理 5、桩机施工、旋转半径、及移动时, 机身周围不得有人靠近或逗留。	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	1、钢结构基础桩孔打桩已完成 84 个
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 7 人, 安保 1 人 明日工作: 钢结构基础成孔钻孔施工 其它方面: 施工资料报审报验	
本日现场监理人员		<b>李大超</b>
记录人: <b>李大超</b>		总监理工程师: