

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 02 月 05 日 天气: 小雨 星 期: 五 气 温: 16~5℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、体温测量及绿码检查。 2、检查施工人员安全帽配戴情况, 全部正确配戴 3、检查桩机成孔: 孔径 500mm, 孔深 1000mm, 孔距 6000mm 4、发现问题或需完善地方以及完成情况: 1) 叉车点检未每日点检。已落实。 2) 大门外堆放废旧材料未及时处理。已落实 5、桩机施工、旋转半径、及移动时, 机身周围不得有人靠近或逗留。 6、桩孔内积水及塌落土方应及时清理 7、场内清洁干净, 安全文明施工正常 8、陪同大众公司领导现场检查指导工作 9、施工危险点: 机械伤害, 物体打击	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	1、钢结构基础桩孔打桩已完成 57 个
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 7 人, 安保 1 人 明日工作: 钢结构基础成孔钻孔施工 其它方面:	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师: