


# 监 理 日 记 (            )

日期: 2021年02月06日    天气: 阴转多云    星期: 六    气温: 15~6°C

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会、体温测量及绿码检查。</p> <p>2、检查施工人员安全帽配戴情况，全部正确配戴</p> <p>3、检查桩机成孔质量</p> <p>4、发现问题或需完善地方以及完成情况：</p> <p style="padding-left: 20px;">1) 场内车辆通行掉落垃圾。已清理。</p> <p style="padding-left: 20px;">2) 电缆区域临时警示围挡未及时恢复。已恢复</p> <p>5、桩机施工、旋转半径、及移动时，机身周围不得有人靠近或逗留；监护人员应认真履责，施工中途不得离开；暂时离开应指定临时监护人，否则暂停施工。</p> <p>6、混凝土浇筑前桩孔内积水及塌落土方及时清理，底部压实，无积水无散土，设计要求的部分底部需扩孔的桩基础应在浇筑前完成</p> <p>7、施工危险点：机械伤害、物体打击、孔洞掉落</p> <p>8、安全文明施工正常</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	1、钢结构基础打桩今日完成 40 个，已完成 181 个（共计 860 个）
其 它 事 项	<p>人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，施工人员 7 人，安保 1 人</p> <p>明日工作：钢结构基础成孔钻孔施工</p> <p>其它方面：</p>	
	本日现场监理人员	
	记录人: 	总监理工程师: