



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 02 月 08 日 天气: 多云 星 期: 一 气 温: 8~6℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、监督落实早晚班会、体温测量及绿码检查。
- 2、检查施工人员安全帽配戴情况, 基本符合要求。
- 3、检查桩机成孔, 内有积水、塌落散土, 已清理, 基本符合要求。
- 4、混凝土浇筑前完成施工交底。
- 5、旁站桩基础混凝土浇筑(11: 00~15: 00), 商混 C30, 20m³, 余姚市根乔建材, 发单号: 0005913, 非泵送, 振捣密实充分, 人员充足, 浇筑过程基本符合要求。
- 6、发现问题及整改情况:
 - 1) 手持式电动工具无防护罩, 未戴护目镜。责令停止使用
 - 2) 桩机操作人员下车未配戴安全帽, 现场已改正
 - 3) 桩机故障维修设备调试过程中有人站高处手拉钢丝绳, 已停止操作
 - 4) 现场使用电源线有破损, 要求停止使用
 - 5) 桩内积水无指定排放点, 造成对地面污染, 请及时清理干净
 - 6) 混凝土浇筑所用工器具准备应充足, 工作应正常并符合现场施工需要
 - 7) 未见混凝土试验报告和未留置试块
- 7、每日桩机启动前认真检查桩头、钢丝绳、桩体设备完好性等各项指标, 机械作业过程中时刻注意机械工作状态及设备情况, 发现问题及时停止
- 8、桩机施工、旋转半径、及移动时, 机身周围不得有人靠近或逗留; 监护人员应认真履责, 施工中途不得离开; 暂时离开应指定临时监护人, 否则暂停施工
- 9、混凝土浇筑前桩孔内积水及塌落土方应清理彻底, 底部压实, 无积水无散土
- 10、按设计要求施工的桩基础应在浇筑前完成, 并通过验收检查; 否则不得进行下一道施工, 以及后期所有施工。
- 11、部分预埋钢筋螺栓锈蚀, 钢结构安装前应对其进行处理。
- 12、钢结构安装前桩基础强度必须达到设计或规范要求强度, 否则不得进行钢

	结构安装。 13、钢结构安装前应对基础表面浮浆和杂物进行清理，并凿毛 14、施工危险点：机械伤害、物体打击、孔洞掉落、车辆行驶、触电 15、混凝土浇筑完成后，现场已基本清理干净 16、安全文明施工基本正常	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力 发展有限公司	1、钢结构基础打桩今日完成 16 个，已完成 267 个（共计 860 个） 2、钢结构基础浇筑今日完成 147 个，已完成 147 个（共计 860 个）
其 它 事 项	人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，施工人员 15 人，安保 1 人 明日工作：钢结构基础成孔钻孔施工、钢结构放线 其它方面：桩机故障维修	
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师：