

# 监 理 日 记 (        )

日期： 2021 年 02 月 09 日    天气：晴    星期：二    气温： 11~7℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、监督落实早晚班会、体温测量及绿码检查。</li><li>2、检查施工人员安全帽配戴情况，基本符合要求。</li><li>3、检查桩机成孔</li><li>4、监督钢结构基础螺栓高程定位</li><li>5、发现问题及整改情况：<ol style="list-style-type: none"><li>1) 电箱、叉车今日未点检，已整改</li><li>2) 库房内地面不清洁，不卫生。已整改</li><li>3) 桩机运转时周围人员未远离。事后对其进行安全教育。</li></ol></li><li>6、每日桩机启动前认真检查桩头、钢丝绳、桩体设备完好性等各项指标, 机械作业过程中时刻注意机械工作状态及设备情况，发现问题及时停止。</li><li>7、桩机施工、旋转半径、及移动时，机身周围不得有人靠近或逗留；监护人员时刻在岗，施工中途不得离开；暂时离开应指定临时监护人，否则暂停施工；</li><li>8、混凝土浇筑前桩内积水及塌落土方应清理彻底，底部压实，无积水无散土</li><li>9、按设计要求施工的桩基础应在浇筑前完成，并通过验收检查；否则不得进行下一道施工，以及后期所有施工。</li><li>10、钢结构安装前桩基础强度必须达到设计或规范要求强度，否则不得进行钢结构安装。</li><li>11、钢结构安装前应对基础表面浮浆和杂物进行清理，并凿毛。</li><li>12、施工危险点：机械伤害、物体打击、孔洞掉落。</li><li>13、安全文明施工基本正常</li></ol>
承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况	浙江慈农电力 发展有限公司	1、钢结构基础打桩今日完成 18 个，已完成 285 个（共计 860 个） 2、钢结构基础浇筑今日完成 147 个，已完成 147 个（共计 860 个）
其它 事项	人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，施工人员 7 人，安保 1 人 明日工作：钢结构基础开孔施工 其它方面：节前项目安全大检查	
本日现场监理人员		李灼远
记录人：	李灼远	总监理工程师：