


监 理 日 记 ()

日期: 2021年02月15日 天气: 阴 星期: 一 气温: 6~13℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会、防疫工作；</p> <p>2、检查施工人员安全帽配戴情况，配戴正确；</p> <p>3、检查成孔桩完成情况，桩径 500mm，桩深均 1100mm，前后间距 6000mm，边桩间距 5200mm，相邻桩间距约 8200mm（依车位定）；</p> <p>4、桩机作业正常、运转良好、钢丝绳完好，无故障发生；</p> <p>5、桩机运转作业时，监护人员不得离场，无人员监护时，请暂停作业；</p> <p>6、施工危险点：机械伤害、物体打击、孔洞掉落；</p> <p>7、安全文明施工基本正常。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	发 展 有 限 公 司 浙 江 慈 农 电 力	<p>1、钢结构基础打桩今日完成 6 个，已完成 338 个（共计 860 个）</p> <p style="padding-left: 20px;">钢结构基础浇筑今日完成 0 个，已完成 147 个（共计 860 个）</p> <p>2、今日施工内容：桩孔混凝土破除，完成到第六排（南至北）；钢构布放，完成两排。</p>
其 它 事 项	<p>人员情况：管理人员 2 人，施工人员 4 人</p> <p>明日工作：光伏区第二施工区钢结构基础打桩</p> <p>其它方面：无</p>	
本日现场监理人员		
记录人: 		总监理工程师: