


# 监 理 日 记 ( )

日期: 2021年02月16日 天气: 阴 星期: 二 气温: 4~11℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作； 2、检查安全帽配戴及施工情况，基本正常； 3、检查成孔桩完成情况，少量桩深未到设计深度； 4、桩机工况：桩机作业正常、运转良好、钢丝绳完好无破损，无故障发生，作业半 径内无交叉作业，监护到位； 5、施工危险点：机械伤害、物体打击、孔洞掉落； 6、现场发现问题： 1) 地面散土较多，清理不及时或清理不到位； 2) 项目部电箱用电设备电源线为二芯，无地线；已拆除； 3) 围挡加固斜撑螺丝断； 4) 钢构安装时，坑以积水未排净，泥浆杂物清理不到位。 以上发现问题，未整改的及时整改	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	发 展 有 限 公 司 浙 江 慈 农 电 力	1、钢结构基础打桩今日完成 40 个，已完成 378 个；已完成 147 个；钢构立 柱组立 22 根（共计 860 个） 2、今日施工内容：桩孔混凝土破除、成孔，完成到第七排（南至北）；钢 构组立。
其 它 事 项	人员情况：管理人员 2 人，施工人员 4 人 明日工作：光伏区第二施工区钢结构基础打桩、钢构立柱组立 其它方面：无	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师: