



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 02 月 17 日 天气: 晴 星期: 三 气温: 2~9℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全帽配戴及施工情况, 基本正常; 3、检查成孔桩完成情况, 少数桩深未到设计深度, 孔内掉落散土需人工挖出; 4、检查钢构组立, 坑内杂物清理情况。 5、桩机情况: 下午桩机维护保养; 6、施工危险点: 机械伤害、物体打击、孔洞掉落; 7、现场发现问题: 1) 地面散土较多, 坑内杂物清理不到位; 2) 桩机日检未落实, 已落实; 3) 桩机一处固件螺丝松动, 已落实, 并停机全面排查, 保养维护; 4) 手持式切割机(角磨机)无防护罩; 5) 电缆堆放区域围挡未及时恢复。已恢复 以上发现问题, 未整改的认真落实整改, 整改后及时反馈	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、钢结构基础打桩今日完成 36 个, 已完成 414 个; 已完成 147 个; 立柱组立 74 根(共计 860 个) 2、今日施工内容: 桩孔混凝土破除、成孔, 施工到第七排(南至北); 钢构组立。
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 2 人, 施工人员 4 人 明日工作: 光伏区第二施工区钢结构基础打桩、钢构立柱组立 其它方面: 无	
本日现场监理人员		
记录人: 		总监理工程师: