



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 02 月 18 日 天气: 晴 星期: 四 气温: 2~9℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全帽配戴及施工情况, 基本正常; 3、检查成孔桩完成情况, 后排少数桩底部需扩孔, 内掉落散土需人工挖出; 4、检查钢构组立, 坑内杂物清理情况; 5、桩机情况: 更换新钢丝绳一组, 更换后检查完好, 运转正常; 6、材料/设备到货情况: 梁 (11.33 米) 48 根, 长柱 (4.238 米) 192 根, 短柱 (3.217 米) 120 根, 钢结构前后立柱及梁 7、施工危险点: 机械伤害、物体打击、孔洞掉落; 8、现场发现问题: 1) 地面散土清扫、坑内杂物清理, 已落实; 2) 南侧 116 [#] 车位线处围挡螺丝松动, 已落实紧固 以上发现问题, 未整改的认真落实整改, 整改后及时反馈		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江慈农电力 发展有限公司	1、钢结构基础打桩今日完成 40 个, 已完成 454 个; 已完成 147 个; 立柱组立 74 根 (共计 860 个) 2、今日施工内容: 第三、四排预埋螺栓高程测量, 桩基打孔施工, 钢构卸车	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 2 人, 施工人员 5 人 明日工作: 光伏区第二施工区钢结构基础打桩、钢构立柱组立 其它方面: 预计 21 日浇筑第三、第四排及第二排基础混凝土		
本日现场监理人员			
记录人: 		总监理工程师:	