



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 02 月 21 日 天气: 晴 星期: 日 气温: 9~21℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全帽配戴及施工情况, 机械设备及用电点检情况, 基本正常; 3、检查成孔桩完成情况: 桩孔深度已达到 1020mm。场内存水较多, 桩孔内积水, 易导致桩壁土壤塌落; 4、检查钢构情况: 第一排钢柱水平度校正; 5、桩机情况: 钢丝绳断股, 已修理更换完成; 6、材料/设备到货情况: 无到货情况; 7、施工危险点: 机械伤害、物体打击、孔洞掉落, 触电; 8、发现问题及整改情况: 1) 地面少量散土需清扫到位; 2) 待浇筑桩孔土方由于塌落致孔深不够, 浇筑前需完成清理至设计深度; 3) 个别已安装钢柱预埋螺栓露出过短, 无法加双螺栓 以上发现问题, 未整改的认真落实整改, 整改后及时反馈	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、钢结构基础打桩今日完成 24 个, 已完成 632 个; 已完成 147 个; 立柱组立 74 根 (共计 860 个) 2、今日施工内容: 第八排桩基打桩施工, 第三、四排桩孔内积水及淤土碎石清理
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 2 人, 施工人员 6 人 明日工作: 光伏区第二施工区钢结构基础打桩、桩孔清理 其它方面: 明日浇筑第三、第四排及第二排基础混凝土	
本日现场监理人员 		
记录人: 		总监理工程师: