


监 理 日 记 ()

日期: 2021年02月22日 天气: 晴 星期: 日 气温: 8~22℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会、防疫工作;</p> <p>2、检查安全帽配戴及施工情况, 机械设备及用电点检情况, 基本正常;</p> <p>3、检查成孔桩完成情况: 未打新桩, 第五、六排清孔扩孔;</p> <p>4、检查钢构情况: 无施工;</p> <p>5、桩机情况: 桩机工作正常, 各部件无异常;</p> <p>6、材料/设备到货情况: 无到货情况;</p> <p>7、第五、六排砼浇筑完成旁站: 时间 9: 30~14: 30, C30 商砼非泵送, 共 26m³, 分两车(上午, 中午), 龙武建材, 发货单号 0010330, 0010334。工具准备齐全, 人员配备充足, 分工明确, 振捣密实充分, 钢筋预埋螺栓定位准确, 浇筑过程符合要求;</p> <p>8、施工危险点: 机械伤害、物体打击、孔洞掉落, 触电;</p> <p>9、发现问题及整改情况:</p> <p>1) 砼浇筑后地面需清理。已落实</p> <p>2) 电源线拖地拖水;</p> <p>3) 砼罐车司机下车未戴安全帽。已整改落实</p> <p>以上发现问题, 未整改的认真落实整改, 整改后及时反馈</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、钢结构基础打桩今日完成 0 个, 共已完成 632 个; 桩孔浇筑 195 个, 共已完成 342 个; 立柱组立 0 根, 共已组立 74 根(共计 860 个) 2、今日施工内容: 第二、三、四排桩孔砼浇筑, 第五、六排桩孔内积水及淤土碎石清理
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 2 人, 施工人员 14 人 明日工作: 预计光伏区第二施工区第五、六排钢结构基础桩孔浇筑 其它方面:	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师: