

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 02 月 23 日 天气: 晴 星期: 二 气温: 8~12℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全帽配戴及施工情况, 机械设备及用电点检情况, 基本正常; 3、检查成孔桩完成情况: 孔深符合要求, 扩孔待扩; 4、检查钢构安装情况: 已完成的第一排部分钢柱垂直度存在偏差; 5、桩机情况: 桩机工作正常, 各部件无异常; 6、材料/设备到货情况: 到货一车钢立柱、钢斜梁及拉筋, 缺材料质量证明文件及发货清单; 7、第五、六排砼浇筑完成旁站: 时间 7: 30~15: 30, C30 商砼非泵送, 共 26m³; 缺质量证明文件; 8、施工危险点: 机械伤害、物体打击、孔洞掉落、车辆伤害、触电; 9、发现问题及整改情况: 1) 砼浇筑后地面需清理。已落实 2) 电源线拖地拖水; 3) 第三、四排浇筑后桩内顶部浮浆清理不彻底。正在整改中; 以上发现问题, 未整改的认真落实整改, 整改后及时反馈		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江慈农电力 发展有限公司	1、钢结构基础打桩今日完成 58 个, 共已完成 690 个; 桩孔浇筑 184 个, 共已完成 526 个; 立柱组立 0 根, 共已组立 74 根 (共计 860 个) 2、今日施工内容: 第五、六排及第七排 (12 根) 桩孔砼浇筑完成, 第八排打桩	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 2 人, 施工人员 12 人 明日工作: 第八、九排桩孔钻孔施工 其它方面: 新进场人员未及时报备大众		
本场监理人员		李 旭 远	
记录人: 李 旭 远		总监理工程师:	