

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2021年02月25日    天气: 阴转雨    星期: 四    气温: 9~21℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会、防疫工作;</p> <p>2、检查安全帽配戴及施工情况, 机械设备及用电点检情况, 基本正常;</p> <p>3、检查成孔桩完成情况: 桩深达到设计深度, 基本符合要求;</p> <p>4、检查钢构安装情况: 第二排钢柱垂直度允许偏差基本符合要求;</p> <p>5、桩机情况: 桩机作业正常;</p> <p>6、材料/设备到货情况: 无到货情况;</p> <p>7、施工危险点: 机械伤害, 物体打击、孔洞掉落、车辆伤害、触电;</p> <p>8、发现问题及整改情况:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) 已浇筑的桩内浮浆无人清理, 已落实人员清理</p> <p style="padding-left: 20px;">2) 第一排一处短钢柱系杆两头连接板存在高低差, 要求更换, 已更换</p> <p style="padding-left: 20px;">3) 钢柱被压, 易导致弯曲, 成品保护不力, 已落实</p> <p>9、如遇大风天, 请提前安排人员对现场围挡进行隐患排查处理</p> <p>以上发现问题, 未整改的认真按要求落实整改, 整改后及时反馈</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	<p>1、钢结构基础打桩今日完成 20 个, 共已完成 710 个; 桩孔浇筑 0 个, 共已完成 526 个; 立柱组立 36 根, 共已组立 172 根 (共计 860 个)</p> <p>2、今日施工内容: 第二排钢柱组立安装, 钢柱布放, 第八排桩基施工</p>
其 它 事 项	<p>人员情况: 管理人员 2 人, 施工人员 6 人</p> <p>明日工作: 无</p> <p>其它方面: 无</p>	
	本 场 监 理 人 员	
	记 录 人:	总 监 理 工 程 师:
		

