


监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 02 月 27 日 天气: 小雨 星 期: 六 气 温: 9~13℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全帽配戴及施工情况, 机械设备及用电点检情况, 基本正常; 3、检查成孔桩完成情况: 桩深基本符合要求; 4、检查钢构安装情况: 第三排钢柱安装, 偏差基本符合要求; 5、桩机情况: 桩机作业正常, 操作规范; 6、材料/设备到货情况: 无到货情况; 7、施工危险点: 机械伤害, 物体打击、孔洞掉落; 8、发现问题及整改情况: 1) 南侧围挡几处斜拉杆上螺丝断掉, 已完成更换 2) 个别钢柱斜梁侧放, 易导致成弧形弯曲变形不利安装 3) 安装钢柱前底部散土等应清理干净 9、如遇大风等恶劣天气, 请提前安排人员对现场围挡进行隐患排查处理 以上发现问题, 未整改的认真按要求落实整改, 整改后及时反馈		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江慈农电力 发展有限公司	1、钢结构基础打桩今日完成 40 个, 共已完成 750 个; 桩孔浇筑 0 个, 共已完成 526 个; 立柱组立 48 根, 共已组立 220 根 (共计 860 个) 2、今日施工内容: 第九排桩基开挖, 第三排钢柱组立、定位、调整, 桩孔清理	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 2 人, 施工人员 6 人 明日工作: 钢结构基础打桩, 钢构立柱调整 其它方面: 无		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师:	

