

监 理 日 记 ()

日期: 2021年03月02日 天气: 多云转晴 星期: 二 气温: 3~10℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会、防疫工作;</p> <p>2、检查安全帽配戴及施工情况, 机械设备及用电点检情况, 基本正常;</p> <p>3、检查成孔桩完成情况: 第九、十排桩基成孔深度已达设计要求;</p> <p>4、检查钢构安装情况: 第五排钢柱安装;</p> <p>5、桩机情况: 桩机工作正常, 运转正常;</p> <p>6、材料/设备到货情况: 无到货情况;</p> <p>7、施工危险点: 机械伤害, 物体打击、孔洞掉落;</p> <p>8、发现问题及整改情况:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) 第五排一钢柱螺母未上到位。</p> <p style="padding-left: 20px;">2) 第五排钢柱安装时水平尺不准, 导致存在偏差。现场已重新校正</p> <p style="padding-left: 20px;">3) 已成孔桩基积水较深, 应提醒施工人员当心孔洞安全, 做好防护措施。</p> <p>9、提前关注天气变化, 如遇大风等恶劣天气, 提前安排人员对现场围挡进行隐患排查处理</p> <p>以上发现问题, 未整改的认真按要求落实整改, 整改后及时反馈</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	<p>1、钢结构基础打桩今日完成 42 个, 共已完成 816 个; 桩孔浇筑 0 个, 共已完成 526 个; 立柱组立 24 根, 共已组立 388 根 (共计 860 个)</p> <p>2、今日施工内容: 第四、五排钢柱组立、定位、调整, 第十排桩基开挖钻孔</p>
其 它 事 项	<p>人员情况: 管理人员 2 人, 施工人员 6 人</p> <p>明日工作: 第七、八排砼浇筑, 第十排钢结构基础打桩, 第五排钢构立柱组立、调整</p> <p>其它方面: 无</p>	
	本 场 监 理 人 员	
	记 录 人:	总 监 理 工 程 师:
		

