

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 03 月 03 日 天气: 多云阴 星期: 三 气温: 4~12℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全帽配戴及施工情况, 机械设备及用电点检情况, 基本正常; 3、检查成孔桩完成情况: 第十排桩基成孔深度已达设计要求, 场内地下存水导致渗水较多; 4、检查钢构安装情况: 第五排钢柱安装完成一半, 垂直度及水平度基本一致, 偏差可控; 5、桩机情况: 桩机钻头故障; 6、材料/设备到货情况: 无到货情况; 7、施工危险点: 机械伤害, 物体打击、孔洞掉落、车辆伤害、触电; 8、发现问题及整改情况: 1) 第五排一钢柱螺母未上到位。未完成 2) 个别施工人员场内安全帽带系扣不正确, 并有脱帽现象。现场已改正。 3) 现场用电线较乱, 未接入安全安全漏保箱内, 电线局部破损, 水泵入水侧存在二次接头, 存在安全隐患。要求对现场所有用电电线及用电设备电源部分进行统一检查和隐患排查, 不得再次使用。 4) 第一排安装钢梁所用脚手架二层搭设不规范, 无防护措施, 不符合要求, 并在无人使用时未及时拆除, 存在安全隐患。要求拆除, 搭设规范, 并符合安全使用要求。 5) 第五排钢构未完成组立, 螺栓未固定到位, 钢构倾斜竖起, 存在安全隐患 6) 已成孔桩基积水较深, 当心孔洞安全, 做好防护措施。并按要求搭设安全警示带。 7) 一台场内安检到期叉车(浙 B89029)请及时送检办理安检证, 并停止使用 9、提前关注天气变化, 如遇大风等恶劣天气, 提前安排人员对现场围挡进行隐患排查处理 以上发现问题, 未整改的认真按要求落实整改, 整改后及时反馈, 请相关管理人员及时通知现场整改, 并整改到位, 不要一说再说。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="161 1675 320 1765">承 包 单 位</th><th data-bbox="320 1675 1495 1765">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="161 1765 320 2168">浙江慈农电力发展有限公司</td><td data-bbox="320 1765 1495 2168"> 1、钢结构基础打桩今日完成 20 个, 共已完成 836 个; 桩孔浇筑 192 个, 共已完成 717 个; 立柱组立 10 根, 共已组立 398 根(共计 860 个) 2、今日施工内容: 第七、八、九排砼浇筑; 第五排钢柱组立、定位、调整; 第十排桩基开挖钻孔 </td></tr> </tbody> </table>	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	浙江慈农电力发展有限公司	1、钢结构基础打桩今日完成 20 个, 共已完成 836 个; 桩孔浇筑 192 个, 共已完成 717 个; 立柱组立 10 根, 共已组立 398 根(共计 860 个) 2、今日施工内容: 第七、八、九排砼浇筑; 第五排钢柱组立、定位、调整; 第十排桩基开挖钻孔
承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
浙江慈农电力发展有限公司	1、钢结构基础打桩今日完成 20 个, 共已完成 836 个; 桩孔浇筑 192 个, 共已完成 717 个; 立柱组立 10 根, 共已组立 398 根(共计 860 个) 2、今日施工内容: 第七、八、九排砼浇筑; 第五排钢柱组立、定位、调整; 第十排桩基开挖钻孔				

其它事项	人员情况：管理人员 2 人，施工人员 12 人	
	明日工作：第五、六排钢构立柱组立、垂直及水平校正调整	
	其它方面：大众公司技术部门、安全部门领导到场检查	
本场监理人员		李永超
记录人：李永超		总监理工程师：

现场施工照片



