



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 03 月 05 日 天气: 小雨 星期: 五 气温: 9~13℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全帽配戴及施工情况, 机械设备及用电点检情况, 安全带使用情况, 基本正常; 3、检查成孔桩完成情况: 桩基施工正常, 成孔基本符合要求; 4、检查钢构安装情况: 第六排立柱组立, 第一排钢架梁安装。 5、桩机情况: 桩机钻头修理更换完成, 桩机作业正常; 6、材料/设备到货情况: 无到货情况; 7、施工危险点: 高处坠落、孔洞掉落、触电、物体打击; 8、发现问题及整改情况: 1) 一台叉车无人使用时未拉手刹。对驾驶员进行驾驶安全教育。 2) 施工遇雨天时, 及早把场内电源关闭并解除, 暂停施工。 3) 钢架梁安装人员超过 2 米必须系扣安全带, 监护人员到位, 现场安全带使用良好。 4) 钢构安装时螺栓应一次紧固到位。 9、要求施工负责人提前关注天气变化, 如遇大风等恶劣天气, 提前安排人员对现场围挡进行隐患排查处理 以上发现问题, 未整改的认真按要求落实整改, 整改后及时反馈。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、钢结构基础打桩完成 24 个, 共已完成 860 个; 桩孔浇筑 0 个, 共已完成 717 个; 立柱组立 44 根, 共已组立 442 根; (共计 860 个)。钢架梁 12 根, 共已完成 43 根, 共计 430 根。 2、今日施工内容: 第五、六排立柱安装; 第十排桩基开挖钻孔; 第一排钢架梁安装。
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 2 人, 施工人员 6 人 明日工作: 第一、二排钢架梁安装; 其它方面: 安悦公司领导到场检查指导工作	
本场监理人员: 		
记录人: 		总监理工程师:

现场照片

