

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 03 月 06 日 天气: 阴转小雨 星期: 六 气温: 7~11℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全帽配戴及施工情况, 机械设备及用电点检情况, 安全带使用情况, 基本正常; 3、检查钢构安装情况: 第二、三排钢架梁安装基本符合要求。 4、材料/设备到货情况: 无到货情况; 5、施工危险点: 高处坠落、孔洞掉落、物体打击; 6、发现问题及整改情况: 1) 钢架梁安装人员超过 2 米必须系扣安全带, 监护人员到位, 现场安全带使用良好。 2) 车辆转运钢梁由于观察和操作不当, 钢梁角与已安装钢梁发生碰擦。 3) 第二、三排基础钢构个别连接螺栓未紧固到位。现场已整改, 并进行梁安装前排查。 4) 个别钢架梁安装前侧放导致轻微弧度变形, 由此引起安装后的钢柱不正。 5) 现场未使用电源线未及时清场和规范管理 7、提前关注天气变化, 如遇大风等恶劣天气, 提前组织人员对现场围挡进行隐患排查处理	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、桩孔浇筑 0 个, 共已完成 717 个; 立柱组立 0 根, 共已组立 442 根; (共计 860 个)。钢架梁 86 根, 共已完成 129 根, 共计 430 根。 2、今日施工内容: 第二、三排钢架梁安装。
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 2 人, 施工人员 6 人 明日工作: 第二、三排钢架梁安装; 其它方面:	
本场监理人员: 李灼灼		
记录人: 李灼灼		总监理工程师:

现场照片

