

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 03 月 10 日 天气: 多云 星 期: 三 气 温: 6~14℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况, 机械设备及用电点检情况, 无高处作业, 基本正常; 3、检查钢构安装情况: 钢结构无施工。 4、检查桩孔清理情况: 今日第九、十排桩基孔洞混凝土浇筑, 浇筑前检查孔洞内淤泥杂物清理, 排水, 以及后排抗拔孔扩孔情况, 基本处理到位。 5、旁站混凝土浇筑 (7: 30~15: 30), 现场预留试验桩一根 6、材料/设备到货情况: 无到货情况; 7、施工危险点: 孔洞掉落、触电、车辆伤害 8、发现问题及整改情况: 1) 施工时用电电线拖拽太紧, 容易导致接头松动接触不良、断线或短路, 现场要求规范用电, 不得用力拖拽。 2) 现场临时移动电源箱无接地, 未报备, 请按要求完成整改。 以上问题及时整改, 认真落实到位。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力 发展有限公司	1、桩孔浇筑 143 根, 共已完成 860 个; 立柱组立 0 根, 共已组立 442 根; (共计 860 个)。钢架梁 0 根, 共已完成 215 根, 共计 430 根。 2、今日施工内容: 第九、十排桩基砼浇筑完成。
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 2 人, 施工人员 15 人 明日工作: 场地建筑垃圾清理; 檩条下午到货 其它方面: 今日到檩条安装人员 9 人	
本场监理人员		李 旭 远
记录人: 李 旭 远		总监理工程师:

现场照片

