


监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 03 月 11 日 天气: 小雨 星 期: 三 气 温: 9~14℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日下雨未施工		
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、立柱组立 0 根, 共已组立 442 根; (共计 860 个)。钢架梁 0 根, 共已完成 215 根, 共计 430 根。 2、今日施工内容: 下雨原计划场内土方清理, 未进行。	
其 它 事 项	人员情况: 无 明日工作: 檩条安装, 场地建筑垃圾清理 其它方面: 无		
本场监理人员: 			
记录人: 		总监理工程师:	

现场照片