

监 理 日 记 ()



日期: 2021年03月19日 天气: 阴 星期: 五 气温: 10~14℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会、防疫工作；</p> <p>2、检查安全施工情况、机械设备及点检情况：基本正常；</p> <p>3、检查钢构工程安装情况：钢结构檩条安装及立柱组立；</p> <p>4、检查电气工程安装情况：下雨未施工。</p> <p>5、材料/设备到货情况：无材料到货；</p> <p>6、检查进场材料情况：无材料进场。</p> <p>7、施工危险点：车辆伤害、高处坠落、物体打击、孔洞掉落、滑跌。</p> <p>8、发现问题：</p> <p style="padding-left: 20px;">1) 项目部后场地物品摆放较乱</p> <p style="padding-left: 20px;">2) 项目部开关箱进线漏电保护失灵。</p> <p style="padding-left: 20px;">3) 高处作业无人监护。</p> <p style="padding-left: 20px;">4) 施工日志看板 2 日未更新。</p> <p style="padding-left: 20px;">5) 轮胎损坏的三轮车未用围挡防护。</p> <p style="padding-left: 20px;">6) 阴雨天施工较湿滑，且地面孔洞积水已满，施工注意安全。</p> <p>以上问题施工安全及质检人员认真检查，并及时整改到位，并整改完成后及时反馈</p>
----------------------------	---

施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	<p>1、立柱组立 24 根，共已组立 522 根；（共计 860 个）。钢架梁 0 根，共已完成 218 根（共计 430 根），檩条安装约 2 方阵，已完成约 10 方阵（共 50 方阵）。</p> <p>2、今日施工内容：上午因雨未施工，下午钢结构檩条安装、立柱组立；电气无施工。</p>

其 它 事 项	<p>人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，安装人员 16 人</p> <p>明日工作：钢架柱、檩条安装；电缆沟路面切割</p> <p>其它方面：无</p>
------------------	---

本场监理人员	
记录人:	
	总监理工程师:

现场照片

