

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 03 月 20 日 天气: 阴 星期: 六 气温: 9~14℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及点检情况: 基本正常; 3、检查钢构工程安装情况: 钢结构檩条、立柱、钢架梁安装, 安装基本符合要求; 4、检查电气安装情况: 电缆走向管线放线、电缆支架安装、埋管路面切割、沟管线铺设。 5、材料/设备到货情况: 无; 6、检查进场材料情况: 无。 7、场地影响安全因素: 高处坠落、物体打击、触电、车辆伤害、踏空, 钢构件划伤、滑跌。 8、发现问题: 1) 项目部开关箱进线漏电保护失灵。已整改 2) 高处作业无人监护。已整改。 3) 施工日志看板 2 日未更新。已更新 4) 轮胎损坏的三轮车未用围挡防护。已整改。 5) 阴雨天施工较湿滑, 孔洞积水较多, 行走注意安全。 6) 场内用电箱随地放置。 7) 一名工人安全帽未扣帽带。已整改 8) 施工场地内有槟榔包装袋、烟蒂等垃圾。 9) 檩条安装连接螺栓部分使用生锈垫片。要求更换, 严禁使用生锈垫片。 10) 第六排中间个别立柱安装垂直度存在偏差。要求调整到位 以上问题施工安全及质检人员认真检查, 并及时整改到位, 并整改完成后及时反馈				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="161 1547 319 1635">承 包 单 位</th><th data-bbox="319 1547 1505 1635">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="161 1635 319 2042"> 浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司 </td><td data-bbox="319 1635 1505 2042"> 1、立柱组立 80 根, 共已组立 602 根; (共计 860 个)。钢架梁 6 根, 共已完成 224 根 (共计 430 根), 檩条安装约 2 方阵, 已完成约 12 方阵 (共 50 方阵)。 2、今日施工内容: 钢结构檩条安装、立柱组立; 电气电缆走向放线、地面切割、水沟电缆支架安装、管道 (管口打磨) 铺设。 </td></tr> </tbody> </table>	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	1、立柱组立 80 根, 共已组立 602 根; (共计 860 个)。钢架梁 6 根, 共已完成 224 根 (共计 430 根), 檩条安装约 2 方阵, 已完成约 12 方阵 (共 50 方阵)。 2、今日施工内容: 钢结构檩条安装、立柱组立; 电气电缆走向放线、地面切割、水沟电缆支架安装、管道 (管口打磨) 铺设。
承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	1、立柱组立 80 根, 共已组立 602 根; (共计 860 个)。钢架梁 6 根, 共已完成 224 根 (共计 430 根), 檩条安装约 2 方阵, 已完成约 12 方阵 (共 50 方阵)。 2、今日施工内容: 钢结构檩条安装、立柱组立; 电气电缆走向放线、地面切割、水沟电缆支架安装、管道 (管口打磨) 铺设。				

其它事项	人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，安装人员 30 人	
	明日工作：钢架柱、檩条安装；电缆沟施工、支架安装及管道铺设	
	其它方面：无	
本场监理人员		李永红
记录人：李永红		总监理工程师：

现场照片

