



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 03 月 22 日 天气: 晴 星期: 一 气温: 4~14℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及点检情况: 基本正常; 3、检查钢构工程安装情况: 钢结构檩条、立柱、钢架梁安装, 调整。 4、检查电气安装情况: 电缆走向管线放线、埋管路面切割、沟管线铺设、电缆沟墙体开洞。 5、材料/设备到货情况: 无; 6、检查进场材料情况: 无。 7、场地影响安全因素: 高处坠落、物体打击、触电、车辆伤害、踏空, 钢构件划伤。 8、发现问题: 1) 檩条安装后的部分立柱向一侧倾斜, 满足不了垂直度要求。 2) 檩条安装个别螺栓未拧紧。要求调整到位 3) 要求所有上脚手架人员必须全部系扣安全带。 4) 第九排钢柱安装个别垂直度偏差较大。 5) 系梁安装作业未固定情况下下方有人停留, 存在交叉作业情况。 6) 电箱使用无总进线漏保, 芯线外露易破皮漏电。 以上问题施工安全及质检人员认真检查, 并及时整改到位, 并整改完成后及时反馈	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1、立柱组立 86 根, 共已组立 774 根; (共计 860 个)。钢架梁 0 根, 共已完成 224 根 (共计 430 根), 檩条安装约 3 方阵, 已完成约 16 方阵 (共 50 方阵)。系梁安装完成 6 根, 共完成 6 根 (280 根)。 2、今日施工内容: 钢结构檩条安装、第 9 排立柱组立完成, 系梁安装; 电气电缆走向放线、地面切割、电缆通道开孔。
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 安装人员 23 人 明日工作: 钢构及檩条安装; 电缆沟施工, 组件安装 其它方面: 宁波大众陈总带队到场地检查指导工作	
本场监理人员: 		
记录人: 		总监理工程师: 

现场照片

