

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 03 月 23 日 天气: 晴 星期: 二 气温: 2~17℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及点检情况: 基本正常; 3、检查钢构工程安装情况: 钢结构檩条、系梁安装, 调整。第十排立柱安装 4、检查电气安装情况: 安全支架组装。 5、材料/设备到货情况: 进场组件一车; 6、检查进场材料情况: 瑞元天科双波单晶 DM60-315WEP, 456 块, 箱体完好, 资料齐全。 7、场地影响安全因素: 高处坠落、物体打击、触电、车辆伤害、踏空, 钢构件划伤。 8、发现问题: 1) 部分安装檩条后的立柱整体向一侧倾斜。要求组件安装前完成整改。 2) 系梁安装后立柱轻微变形, 且系梁与柱连接片之间有间隙。要求整改。 3) 第三排 2×23 车位方阵内有一处檩托板与钢梁之间螺孔错位, 未安装螺栓。 4) 第十排立柱安装时部分底部沉积浮浆泥土未清理彻底, 已提醒多次。 以上问题施工安全及质检人员认真检查, 并及时整改到位, 并整改完成后及时反馈	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、立柱组立 43 根, 共已组立 817 根; (共计 860 个)。钢架梁 0 根, 共已完成 224 根 (共计 430 根), 檩条安装约 1 方阵, 已完成约 17 方阵 (共 50 方阵)。系梁安装完成 18 根, 共完成 24 根 (280 根)。 2、今日施工内容: 2*23 钢结构檩条及系梁安装、第十排立柱组立。
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 安装人员 19 人 明日工作: 钢结构及檩条安装、调整 其它方面: 组件到货 6 箱 (456 块)	
本场监理人员: 李煜		
记录人: 李煜		总监理工程师: 薛

现场照片

