



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 03 月 26 日 天气: 晴 星期: 五 气温: 7~21℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及点检情况: 一台叉车及一处电箱未点检; 3、检查钢构工程安装情况: 立柱调整, 檩条顶平面校正, 2*25 车位错误尺寸檩条更换; 4、检查电气安装情况: 低压电缆沟路面切割、破除、开挖、水沟墙体开孔、管道敷设; 5、检查组件安装情况: 开箱组件完好, 安全措施到位, 安装过程规范良好, 基本符合安装要求; 6、场地影响安全因素: 高处坠落、物体打击、触电、车辆伤害、钢构件划伤。 7、存在问题: 1) 一台叉车无安全带 2) 檩条安装监护不到位, 监护人员参与施工 3) 高处作业人员未用脚手架登高及无安全监护人员, 存在危险行为 4) 场地使用插线板, 不符合建筑施工临时用电规范。 5) 组件安装有临边高处作业现象, 安全措施存在隐患死角 以上问题施工安全及质检人员认真检查, 并整改到位, 整改完成后及时反馈	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、立柱组立 0 根, 共已组立 817 根; (860 个)。钢架梁 0 根, 共已完成 258 根 (430 根), 檩条安装约 1 方阵, 已完成约 23 方阵 (50 方阵)。系梁安装 0 根, 共完成 24 根 (280 根)。组件安装 246 块, 共完成 512 块 (19950 块 6.2643MW) 2、今日施工: 钢结构立柱垂直度及檩条顶平面调整; 2*23 檩条安装; 第一排 2*23 组件安装, 2*8 组件安装, 低压电缆沟砼地面破除、开挖、打孔、管道铺设。
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 安装人员 30 人 明日工作: 钢结构校正调整, 檩条更换; 电缆沟切割、破除、开挖, 埋管 其它方面: 大众公司安全部、技术部领导到场安全检查指导工作	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师: 

现场照片

