



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 03 月 27 日 天气: 阵雨 星期: 六 气温: 16~21℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作； 2、检查安全施工情况、机械设备及点检情况：基本正常； 3、检查钢构施工情况：上午系梁安装，下午未施工； 4、检查电气施工情况：低压电缆沟地面破除、水沟墙体开孔、管道敷设； 5、检查组件安装情况：无； 6、场地影响安全因素：物体打击、触电、车辆伤害、钢构件划伤。 7、存在问题：阴雨天，用电不规范，墙体开孔机插头拖地，未做防雨措施 钢结构檩条缺货、组件缺货 以上问题施工安全及质检人员认真检查，并整改到位，整改完成后及时反馈	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、立柱组立 0 根，共已组立 817 根；（860 个）。钢架梁 0 根，共已完成 258 根（430 根），檩条安装约 0 方阵，已完成约 23 方阵（50 方阵）。系梁安装 20 根，共完成 44 根（280 根）。组件安装 0 块，共完成 512 块（19950 块 6.2643MW） 今日施工：钢结构系梁安装；低压电缆沟砼地面破除、打孔、管道铺设。
其 它 事 项	人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，施工人员 7 人 明日工作：钢结构系梁安装；电缆沟切割、破除、开挖，埋管 其它方面：无	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师: 

现场照片

