



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 03 月 30 日 天气: 阴 星期: 二 气温: 13~16℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作； 2、检查安全施工情况、机械设备及点检情况：基本正常； 3、检查钢构施工情况：立柱全部安装完成，除个别垂直度需调整外，其它基本符合要求； 4、检查电气施工情况：低压电缆沟地面破除、埋管加工； 5、检查组件安装情况：无； 6、场地影响安全因素：物体打击、触电、车辆伤害。 7、安全防患： 阴雨天用电注意安全。 钢结构檩条缺货（预计今晚到货）、组件缺货（预计 5~6 日到货）	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、立柱组立 4 根，共已组立 860 根；（860 个）。钢架梁 0 根，共已完成 295 根（430 根），檩条安装约 0 方阵，已完成约 25 方阵（50 方阵）。系梁安装 0 根，共完成 64 根（280 根）。组件安装 0 块，共完成 512 块（19950 块 6.2643MW） 今日施工：第十排立柱安装；低压电缆沟地面破除、开挖、埋管加工。
其 它 事 项	人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，施工人员 7 人 明日工作：钢结构立柱及钢架梁安装，檩条安装；电缆沟破除、开挖，埋管；汇流箱打接地极 其它方面：无	
本场监理人员		
记录人: 	总监理工程师: 	

现场照片

