



# 监 理 日 记 (            )

日期: 2021年03月31日    天气: 阴    星期: 三    气温: 13~18℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会、防疫工作: 基本正常</p> <p>2、检查安全文明施工、机械设备及点检: 基本正常</p> <p>3、检查钢构施工情况: 个别已安装垂直度需调整;</p> <p>4、检查电气施工情况: 低压电缆沟地面破除、开挖; 少数接地极打入太浅, 无法起到故障电流泄放作用</p> <p>5、检查组件安装情况: 无;</p> <p>6、场地影响安全因素: 物体打击、触电、车辆伤害。</p> <p>7、安全防患: 阴雨天用电注意安全。</p> <p>8、材料/设备到货情况: <b>原计划昨天檩条到货, 未到货</b></p> <p><b>钢结构檩条缺货, 组件缺货 (预计组件 5~6 日到货)</b></p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	<p>1、立柱组立 0 根, 共已组立 860 根; (860 个)。钢架梁 38 根, 共已完成 333 根 (430 根), 檩条安装约 0 方阵, 已完成约 25 方阵 (50 方阵)。系梁安装 0 根, 共完成 64 根 (280 根)。组件安装 0 块, 共完成 512 块 (19950 块 6.2643MW)</p> <p>今日施工: 第九排钢架梁安装; 低压电缆沟开挖。</p>
其 它 事 项	<p>人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 7 人</p> <p>明日工作: 钢结构钢架梁安装, 檩条安装; 电缆沟开挖, 埋管;</p> <p>其它方面: 无</p>	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师: 

现场照片

