



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 01 日 天气: 阴 星期: 四 气温: 13~19℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作: 基本正常 2、检查安全文明施工、机械设备及点检: 基本正常 3、检查钢构施工情况: 个别已安装立柱垂直度需调整; 4、检查电气施工情况: 少数接地极打入过浅, 未深入地下, 无法起到故障电流泄放作用 5、检查组件安装情况: 无; 6、场地影响安全因素: 物体打击、触电、车辆伤害。 7、存在安全问题: 水沟内电缆管道绑扎无安全警示带, 电线拖地在路中间。 8、材料/设备到货情况: 檩条到货一车 9、材料/设备检查情况: 几何尺寸基本符合图纸要求, 锌层厚度测得不同部位 10 组数据取其平均值约: 5.0μm, 与设计图纸要求不符 组件缺货 (预计组件 5~6 日到货)		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江慈农电力 发展有限公司	1、钢架梁 33 根, 共已完成 365 根 (430 根), 檩条安装约 0 方阵, 已完成约 25 方阵 (50 方阵)。系梁安装 65 根, 共完成 215 根 (280 根)。组件安装 0 块, 共完成 512 块 (19950 块 6.2643MW) 今日施工: 钢架梁安装、系梁安装; 低压电缆沟开挖、水沟管件绑扎。	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 11 人 明日工作: 钢结构钢架梁、系梁安装; 电缆沟开挖, 埋管; 其它方面: 无		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师: 	

现场照片

