



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 05 日 天气: 晴 星期: 一 气温: 6~15℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况: 基本正常; 3、检查钢构安装情况: 檩条错孔打孔, 檩条更换、拉筋安装 4、检查电气施工情况: 低压电缆沟地面砼浇筑, C30, 55m ³ , 振捣密实, 浇筑完成 5、检查组件安装情况: 无 6、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害 7、存在问题: 安全帽佩戴不正确, 檩条打孔作业监护不到位 8、材料/设备到货情况: 组件明日到货 9、材料/设备检查情况: 无 10、旁站电缆沟地面砼浇筑 11、总体施工进度情况: 进度相对较慢, 与《施工进度计划表》存在滞后偏差。		
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、钢架梁 0 根, 共已完成 365 根 (430 根), 檩条安装约 0 方阵, 已完成约 25 方阵 (50 方阵)。系梁安装 0 根, 共完成 245 根 (280 根)。组件安装 0 块, 共完成 512 块 (19950 块 6.2643MW)。 今日施工: 檩条错孔打孔, 檩条更换; 低压电缆沟地面浇筑完成。	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 31 人 明日工作: 钢结构钢架梁、系梁安装, 檩条更换、打孔; 组件安装; 其它方面: 无		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师: 	

现场照片

