



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 06 日 天气: 晴 星期: 二 气温: 9~17℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况: 基本正常; 3、检查钢构安装情况: 第十排钢架梁安装, 檩条安装、拉筋安装 4、检查电气施工情况: 电缆沟地面砼养护 5、检查组件安装情况: 无 6、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害 7、存在问题: 无 8、材料/设备到货情况: 今日到货檩条一车, 组件明日到货 9、召开监理例会 10、总体施工进度情况: 进度相对较慢, 与《施工进度计划表》存在滞后偏差。		
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、钢架梁 65 根, 共已完成 430 根 (430 根), 檩条安装约 2 方阵, 已完成约 27 方阵 (50 方阵)。系梁安装 35 根, 共完成 280 根 (280 根)。组件安装 0 块, 共完成 512 块 (19950 块 6.2643MW)。 今日施工: 第十排钢架梁安装, 檩条安装; 低压电缆沟地面砼养护。	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 16 人 明日工作: 钢结构钢架梁, 檩条安装; 组件安装; 其它方面: 无		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师: 	

现场照片

