

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 07 日 天气: 阴转小雨 星 期: 三 气 温: 9~15℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况: 基本正常; 3、检查钢构安装情况: 组件安装时发现檩条直拉筋螺丝未紧, 少数檩托板、钢架梁、系杆螺栓未紧固到位且有空隙、螺杆露出丝过短。 4、检查电气安装情况: 无 5、检查组件安装情况: 组件安装规范, 固定连接螺丝紧固, 组件间隙、同组件边缘高差、相邻组件边缘高差基本可控, 无磕碰、无损坏, 基本符合要求 6、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害 7、存在问题: 1) 组件安装高处作业安全带系扣不到位, 已整改 2) 组件传递高处人员站位存在安全隐患 3) 场地用电源线过路无防护措施, 易遭车辆碾压 4) 檩条直拉筋两头螺丝未紧(组件安装时), 安装人员检查不到位 8、材料/设备到货情况: 今日到货组件 28 箱 1064 块 9、材料/设备检查情况: 1) 组件开箱检查, 包装无破损, 组件开箱完好, 质检报告、发货清单齐全 2) 到货檩条检查, 几何尺寸基本符合图纸要求, 锌层厚度未达设计要求, 且厚薄不均 10、总体施工进度情况: 进度较慢, 存在滞后偏差。相关专业安装应适当增加作业班组, 可以同时进行的施工应同时进行, 以加快施工进度。组件及檩条缺货。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江慈农电力发展有限公司	钢结构安装已全部完成; 檩条安装约 2 方阵, 已完成约 29 方阵(50 方阵)。组件安装 760 块, 共完成 1272 块(本期 19950 块 6.2643MW)。 今日施工: 檩条安装、改装打孔; 组件安装、汇流箱安装, 场地建筑垃圾清理。	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 30 人 明日工作: 檩条安装、错孔开孔; 组件安装、汇流箱安装; 其它方面: 无		
本场监理人员		李水远	
记录人: 李水远		总监理工程师: 陈	

现场照片

