

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 11 日 天气: 雨 星期: 日 气温: 16~17℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、下雨未施工 2、检查场内用电情况，电源盒雨中被淋，无防护，保管不善 	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 钢结构安装已全部完成；檩条安装约 0 方阵，已完成约 35 方阵（50 方阵）。组件安装 0 块，共完成 2380 块（本期 19950 块 6.2643MW）。 今日施工：下雨未施工。
其 它 事 项	人员情况：管理人员 0 人，安全员 0 人，施工人员 0 人 明日工作：檩条安装、错孔开孔；组件安装； 其它方面：无	
本场监理人员: 李水远		
记录人: 李水远		总监理工程师: 薛