

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 12 日 天气: 雨 星期: 日 气温: 13~15℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、下雨未施工
- 2、檩条到货一车



施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力 发展有限公司	钢结构安装已全部完成; 檩条安装约 0 方阵, 已完成约 35 方阵 (50 方阵)。组件安装 0 块, 共完成 2380 块 (本期 19950 块 6.2643MW)。 今日施工: 下雨未施工。
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 0 人, 安全员 0 人, 施工人员 0 人 明日工作: 檩条安装、错孔开孔; 组件安装; 其它方面: 无	
本 场 监 理 人 员		李水远
记 录 人:		李水远
总 监 理 工 程 师:		陈