

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 14 日 天气: 阴 星期: 三 气温: 10~14℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况: 基本正常, 监护基本到位; 3、检查钢构檩条情况: 檩条安装完成 1.5 车棚, 地脚双螺栓安装, 基本正常; 4、检查电气安装情况: 低压电缆敷设基本正常。电缆敷设应注意电缆弯曲半径要求 5、检查组件安装情况: 组件安装螺栓紧固到位, 安装整体性基本符合要求。 6、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害 7、存在问题: 1) 组件传递高处作业人员站位存在安全隐患, 不得借助非人工升降设备上下施工作业面 2) 安装组件用临时踏板上下转移时应注意不要砸到人 3) 电缆敷设时应保持电缆放线架及线盘的稳定及安全性, 防止倾覆砸伤人 4) 个别箱变内低压电缆箱变室底部铁皮盖板固定不牢 5) 低压电缆沟施工散落柱底部孔洞内建筑垃圾较多, 应清理干净 8、材料/设备到货情况: 无 9、材料/设备检查情况: 无 10、材料/设备供应情况: 组件缺货, 檩条缺货 11、总体施工进度情况: 进度有滞后偏差, 总体可施工面较多。现场除檩条安装进度正常外, 其它施工计划性不强, 落实计划执行力不足, 时间安排不合理。应增加作业班组, 合理计划和组织人员施工, 可同步施工作业应同时进行。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江慈农电力发展有限公司	钢结构安装已全部完成; 檩条安装约 1.5 方阵, 已完成约 38.5 方阵 (50 方阵)。 组件安装 360 块, 共完成 3100 块 (本期 19950 块 6.2643MW)。 今日施工: 钢结构: 檩条安装、打孔, 双螺栓安装; 电气: 上午未施工, 下午组件安装, 低压电缆敷设。	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 33 人 明日工作: 檩条安装、开孔, 地脚螺栓安装; 组件安装, 低压电缆敷设; 其它方面: 无		
本场监理人员		李煜	
记录人: 李煜		总监理工程师: 薛	

现场照片

