


监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 15 日 天气: 阴 星期: 四 气温: 10~18℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况: 基本正常, 监护基本到位; 3、检查钢构檩条情况: 少个别檩条因拉筋安装不当致轻微弓起, 影响组件安装; 4、检查电气安装情况: 汇流箱安装卡箍牢固、低压电缆敷设基本规范正常。电缆敷设应注意电缆弯曲半径要求, 特别是管口与墙体转弯处。一次设备外壳现场采用 1*35mm² 绝缘铜线与外壳螺栓连接, 设计图纸为-50×6 接地扁钢与主接地网可靠焊接, 设备接地位置漆膜未打磨, 不符合设计图纸和及规范要求。光伏区东侧接地同样, 且设备底部一二次电缆混乱, 绑扎不牢。 5、检查组件安装情况: 螺栓紧固到位无脱落, 安装前放线定位, 安装整体性基本符合要求。 6、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害 7、存在问题: 1) 组件传递高处作业人员站位存在安全隐患, 不得借助非人工升降设备上下施工作业面 2) 安装组件用临时踏板上下转移时应注意不要砸到人, 临时踏板损坏应及时修复 3) 电缆敷设时应保持电缆放线架及线盘的稳定及安全性, 防止倾覆砸伤人 4) 电缆敷设现场用民用插座, 不符合临时用电规范要求。 5) 现场切割用机械设备使用时用注意安全, 做好防护, 规范使用, 防止切割致伤 8、材料/设备到货情况: 无 9、材料/设备检查情况: 无 10、材料/设备供应情况: 组件缺货, 檩条缺货 11、总体施工进度情况: 进度有滞后偏差, 总体可施工面较多。施工计划性不强, 落实计划执行力不足。应增加作业班组, 合理计划和组织人员施工, 可同步施工作业应同时进行。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 钢结构安装已全部完成; 檩条安装约 2 方阵, 已完成约 40.5 方阵(50 方阵)。组件安装 462 块, 共完成 3562 块(本期 19950 块 6.2643MW)。 今日施工: 钢结构: 檩条安装、打孔; 电气: 组件安装, 低压电缆敷设, 汇流箱安装
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 33 人 明日工作: 檩条安装、开孔, 地脚螺栓安装; 组件安装, 低压电缆敷设; 其它方面: 大众安全、技术部位现场检查指导工作	
本场监理人员		

记录人: 李煜

总监理工程师: 薛

现场照片

