



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 16 日 天气: 晴 星期: 五 气温: 9~22℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况: 基本正常, 监护基本到位; 3、检查钢构檩条情况: 少个别檩条因拉筋安装不当致轻微弓起, 影响组件安装, 正在调整; 4、检查电气安装情况: 汇流箱安装卡箍牢固、低压电缆敷设基本规范正常。。接地问题未整改。箱变底部电缆未架空 5、检查组件安装情况: 螺栓紧固到位无脱落, 安装前放线定位, 安装整体性基本符合要求。组件安装应注意组件上螺栓入口位置与安装位置不得重合或较近。 6、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害 7、存在问题及安全要求: 1) 登高作业不得借助非人工升降设备(叉车)上下施工作业面 2) 电缆敷设时应保持电缆放线架及线盘的稳定及安全性, 防止倾覆砸伤人 3) 现场切割用机械设备使用时注意安全, 做好防护, 规范使用, 防止切割致伤 4) 进入箱变底部空间时应检查底部空气是否流通, 不得擅自在底部进行焊接切割等作业 5) 场地清扫不得将垃圾扫入钢结构基坑内 8、材料/设备到货情况: 无 9、材料/设备检查情况: 无 10、材料/设备供应情况: 场地组件今日已安装完, 缺货; 11、总体施工进度情况: 进度有滞后偏差, 组件应供应及时, 人员安排应合理充分, 有计划性, 抓住有利时间, 提高工作效率, 加快工程进度。	
施工情况	承包单位 浙江慈农电力发展有限公司	施工内容及进度 檩条安装约 3 方阵, 已完成约 43.5 方阵(50 方阵)。组件安装 296 块, 共完成 3858 块(本期 19950 块 6.2643MW)。 今日施工: 钢结构: 檩条安装、打孔; 电气: 组件安装, 低压电缆敷设, 汇流箱安装, 组件直流小线敷设。
其它事项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 32 人 明日工作: 檩条安装、开孔; 组件安装, 低压电缆敷设, 汇流箱安装, 组件直流小线敷设; 其它方面: 无	
本场监理人员		
记录人: 	总监理工程师: 	

现场照片

