

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 18 日 天气: 晴 星期: 日 气温: 10~19℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况: 基本正常, 监护基本到位; 3、检查钢构檩条情况: 少个别檩条因拉筋安装不当致轻微弓起, 正在调整; 4、检查电气安装情况: 电缆敷设基本符合要求。 接地问题未整改。设备与基础槽钢未焊接。不同型号不同规格的电缆应分开敷设。所有室内外电缆支吊架全长应可靠接地, 电缆固定绑扎应牢固, 不得用金属丝绑扎电缆, 盘柜下方电缆应用支架固定以防电缆下坠, 电缆施工完毕后应及时对各管口、电缆进出孔洞进行防火封堵。 5、检查组件安装情况: 基本符合要求。安装前应对檩条整体平整进行验收确认是否具备安装条件, 不得盲目安装。自锁螺丝弹垫片应压紧无缝隙。组件小线放线后两头应套号码管, 放线时应注意不得划伤小线。MC4 对接正负极不应接错接反。 6、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害 7、存在问题及安全要求: 1) 登高作业借助非人工升降设备(叉车)上下施工作业面; 2) 组件安装人员站在叉车上传递, 安全带扣脱离, 监护人不到位 3) 组件安装用临时通道板损坏, 应及时修复; 4) 电缆敷设水沟盖板无人施工时未恢复或加装警示围栏且无人看护 5) 管道埋设造成的钢结构坑内建筑垃圾未及时清理 8、材料/设备到货情况: 组件到货 2 车共 47 箱 1786 块 9、材料/设备检查情况: 外包装无破损, 抽检组件完好, 出厂资料齐全。 10、材料/设备供应情况: 场地组件今日到货二车, 缺货; 11、总体施工进度情况: 进度滞后, 主要原因有材料设备到货、施工组织及安排。	
施工情况	承包单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	本期檩条安装基本已完成。组件安装 462 块, 共完成 4320 块(本期 19950 块 6.2643MW), 组件小线敷设 6 个车棚。 今日施工: 钢结构: 打孔, 拉筋安装; 电气: 组件安装, 低压电缆敷设。
其它事项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 33 人 明日工作: 檩条拉筋安装、开孔; 组件安装, 组件直流小线敷设, MC4 插接, 低压电缆敷设; 其它方面: 无	

本场监理人员	李灼远
记录人: 李灼远	总监理工程师: 薛平

现场照片

