


监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 23 日 天气: 阴转小雨 星期: 五 气温: 16~23℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况: 基本正常; 3、检查第三区桩基施工: 桩基孔深及孔径基本符合设计要求。个别孔洞内土方坍塌、渗入积水、后排抗拔孔底部未扩孔, 浇筑前完成; 4、检查钢构檩条情况: 无 5、检查电气安装情况: 4mm² 直流电缆穿线敷设、照明电缆敷设、电缆桥架安装基本符合工艺要求; 桥架安装应注意打螺丝孔对钢结构主体产生的破坏。 接地问题未整改。设备与基础槽钢未焊接。不同用途电缆应分开。电缆支架应可靠接地, 电缆应使用专用扎带或电缆包箍绑扎固定牢固, 盘柜下方电缆应使用支架固定并不得悬空防止电缆下坠, 电缆施工完毕后应及时对各管口、电缆进出孔洞进行防火封堵。电气设备安装应符合相关施工及验收规范要求。 6、检查组件安装情况: 已无组件; 组件安装前应对檩条整体平整进行验收确认是否具备安装条件。自锁螺丝弹垫片应压紧无缝隙。组件小线放线后两头应套号码管, 放线时应注意不得划伤小线。MC4 对接正负极不应接错。组件螺栓应及时紧固到位, 当天安装当天固定, 防止滑脱卡槽致组件掉落。安装应符合《光伏电站设计规范》和《光伏电站施工规范》相关要求。 7、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害 8、存在问题、安全要求及反馈情况: 1) 组件安装用临时通道板损坏, 存在安全隐患; 正在整改 2) 门口临时电线裸露, 应按要求埋地或架空; 已整改已拆除 3) 个别工人安全帽佩戴不正确; 已整改 9、材料/设备到货情况: 无 10、材料/设备检查情况: 无。 11、材料/设备供应情况: 预计 27 日组件到货约 5000 件; 12、总体施工进度情况: 进度滞后, 主要原因有材料设备到货、施工组织及安排, 其它。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 二区组件安装 168 块, 共完成 5874 块(本期 19950 块 6.2643MW), 组件小线穿线完成 0 个车棚, 共完成 8 个车棚。三区桩基开挖完成 14 处, 共完成 66 处(共 732 处) 今日施工: 二区: 补漆前安全措施搭设, 个别檩条更换整改, 桩基清理; 照明电缆敷设, 组件直流 4mm² 电缆敷设。三区: 桩基开挖打孔, (钻头修理) 上午未施工
	其 它 事 项 人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 14 人 明日工作: 桩基打桩; 组件小线穿线, MC4 插头制作安装、照明电缆敷设; 其它方面: 无	
本场监理人员		

记录人: 李煜

总监理工程师:

陈

现场照片

