



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 26 日 天气: 晴 星期: 一 气温: 15~23℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况: 基本正常; 3、检查第三区桩基施工: 个别孔洞内土方坍塌、渗入积水、后排抗拔孔底部未扩孔, 浇筑前完成。桩基孔深及孔径基本符合设计要求; 4、检查钢构檩条情况: 部分双螺栓漏装、坑内杂物未清理、沉积淤泥太多; 一只螺栓未紧, 自检不到位 5、检查电气安装情况: 二次电缆敷设、汇流箱接线; 高压电缆终端未线鼻未用填充胶填充, 电缆终端头冷缩部分太长, 易致线鼻与连接铜导体接触不良。 接地问题未落实。设备与基础槽钢未焊接。不同用途电缆应分开。低压直流电缆终端安装前应对其进行绝缘测试, 电缆支架应可靠接地, 盘柜下方电缆应固定牢固防止电缆下坠, 电缆进出孔洞进行防火封堵。电气设备安装应符合相关施工及验收规范要求。 6、检查组件安装情况: 已无组件; 7、安全(危险)因素: 物体打击、触电、机械伤害、孔洞掉落、有限空间 8、存在问题、安全要求及反馈情况: 1) 场内散落垃圾清理不干净 2) 个别工人安全帽佩戴不正确; 已整改 9、材料/设备到货情况: 无 10、材料/设备检查情况: 无。 11、材料/设备供应情况: 预计 27 日组件到货约 5000 件; 12、总体施工进度情况: 进度滞后, 主要原因有材料设备到货、施工组织及安排, 其它。		
施 工 情 况	承 包 单 位 浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 二区组件安装 0 块, 共完成 5874 块(本期 19950 块 6.2643MW), 组件小线穿线完成 4 个车棚, 共完成 13 个车棚。三区桩基开挖完成 70 处, 共完成 276 处(共 732 处) 今日施工: 二区: 钢立柱底部清理; 汇流箱接线, 设备二次电缆敷设。三区: 桩基开挖打孔	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 14 人 明日工作: 桩基打桩; 二次电缆敷设, MC4 插头制作安装、汇流箱接线; 其它方面: 钢结构二次浇筑施工前应完成对基础接地的测试		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师: 	

现场照片

