



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 30 日 天气: 晴 星期: 五 气温: 15~31℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况: 基本正常; 3、检查第三区桩基施工: 桩机故障未施工; 4、检查钢构檩条情况: 部分双螺栓漏装、坑内杂物未清理、沉积淤泥未清理, 自检不到位 5、检查电气安装情况: 二次电缆接线两头钢铠及屏蔽层未做接地, 线芯过短, 不整齐、线芯未拉直, 二次电缆敷设及接线施工未进行技术交底。一次设备室二次仓内无接地排。钢管与软连接处无过渡或封堵。 接地问题未落实。设备与基础槽钢未焊接。低压直流电缆终端安装前应对其进行绝缘测试, 电缆支架应可靠接地。二次接线应符合相关施工及验收规范要求。 6、检查组件安装情况: 组件安装基本正常; 7、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、机械伤害、孔洞掉落 8、存在问题、安全要求及反馈情况: 1) 个别工人安全帽佩戴不正确; 已整改 2) 故障桩机未用临时警示围挡围住 9、材料/设备到货情况: 无 10、材料/设备检查情况: 无。 11、材料/设备供应情况: 计划到货数量与实际到货数量不一致; 12、总体施工进度情况: 进度滞后。人员偏少。		
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 二区组件安装 462 块, 共完成 7308 块(本期 19950 块 6.2643MW), 直流 4mm ² 电线穿线完成 0 个车棚, 共完成 15 个车棚。三区桩基开挖完成 0 处, 共完成 290 处(共 732 处) 今日施工: 二区: 组件安装, 设备二次电缆接线。三区: 无	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 12 人 明日工作: 二次电缆接线, 组件安装; 其它方面: 消防演练		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师: 	

现场照片



