



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 05 月 01 日 天气: 晴 星期: 六 气温: 17~27℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今日无施工, 组织到场人员对现场进行安全隐患排查 2、安全施工检查情况: 检查施工围挡紧固、设备点检、组件固定无松动、临时用电安全、厂内车辆、消防设施等的安全及隐患情况, 基本正常; 针对昨晚大风后重点对施工外围围挡、组件固定情况等可能存在安全隐患地方进行专项重点检查, 结果未发现异常。 3、文明施工检查情况: 1) 桩机故障应使用临时警示围挡警示 2) 场内组件包装箱应及时收集清理 4、材料/设备到货情况: 无 5、材料/设备检查情况: 无。 6、材料/设备供应情况: 无; 7、总体施工进度情况: 进度滞后。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 二区组件安装 0 块, 共完成 7308 块 (本期 19950 块 6.2643MW), 直流 4mm ² 电线穿线完成 0 个车棚, 共完成 15 个车棚。三区桩基开挖完成 0 处, 共完成 290 处 (共 732 处) 今日施工: 二区: 无。三区: 无
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 7 人 明日工作: 檩条安装; 二次电缆接线、设备调试、组件安装; 其它方面: 无	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师: 