



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 05 月 02 日 天气: 晴 星期: 日 气温: 14~23℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作； 2、安全施工检查情况：基本正常； 3、检查第三区桩基施工：桩基打桩基本正常；靠近消防管道时应注意施工措施，避免破坏管道 4、检查钢构檩条情况：2*25 拉筋安装更换，更换后檩条未发现弯曲或变形等影响组件安装的不良情况 5、检查电气安装情况：无施工； 6、检查组件安装情况：组件安装基本正常；个别组合安装过后整体水平倾斜，前后螺栓位置与相邻组件间距不一致。 7、安全（危险）因素：高处坠落、物体打击、机械伤害、孔洞掉落 8、存在问题、安全要求及反馈情况： 1) 个别工人安全帽佩戴不正确；已整改 2) 组件安装一组班组监护不到位；监护已到位 3) 叉车车辆检测证件丢失。已补上 4) 移到用电设备无检验准入证。已对移到设备进行检验并贴准入标识 5) 场内纸箱、泡沫、木托盘等包装垃圾应工作结束后场清 9、材料/设备到货情况：无 10、材料/设备检查情况：无 11、材料/设备供应情况：无 12、总体施工进度情况：进度滞后。今日组件安装增加一班组		
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 二区组件安装 693 块，共完成 8001 块（本期 19950 块 6.2643MW），直流 4mm ² 电线穿线完成 0 个车棚，共完成 15 个车棚。三区桩基开挖完成 30 处，共完成 320 处（共 732 处） 今日施工：二区：组件安装，拉筋安装更换，中间接头制作。三区：桩基打孔	
其 它 事 项	人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，施工人员 22 人 明日工作：拉筋安装；组件安装；桩基开挖 其它方面：无		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师: 	

现场照片

