

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2021年05月03日 天气: 晴 星期: 一 气温: 21~26℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会、防疫工作;</p> <p>2、安全施工检查情况: 基本正常;</p> <p>3、检查第三区桩基施工: 桩基打桩基本正常;</p> <p>4、检查钢构檩条情况: 无施工</p> <p>5、检查电气安装情况: 无施工; 逆变器处直流电缆头制作未做接地, 未套相色管, 无指套, 穿入底板处未加防划伤电缆绝缘层防护</p> <p>6、检查组件安装情况: 组件安装基本正常, 螺栓紧固到位;</p> <p style="padding-left: 20px;">组件安装应检查檩条是否符合安装要求, 檩条有弯曲或严重变形的不得进行安装, 并要求钢结构班组调整到位。组件安装锁紧螺母应拧紧, 弹垫应紧固到位, 不留空隙; 螺栓紧固不应遗漏; 组件螺栓入口不得与螺栓的位置重合或靠近; 当天铺设的组件当天应紧固完成。</p> <p>7、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、机械伤害、孔洞掉落、触电</p> <p>8、存在问题、安全要求及反馈情况:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) 组件安装所用临时通道板加固不牢, 护栏晃动, 稳定性薄弱, 存在安全隐患</p> <p style="padding-left: 20px;">2) 高处作业特别是移动临时通道板和存在临边作业时安全带扣不应脱离, 临时通道板存在临边时应使用安全绳绑扎固定牢固</p> <p style="padding-left: 20px;">3) 场内纸箱、泡沫、木托盘等包装垃圾应工作结束后场清</p> <p style="padding-left: 20px;">4) 二区钢结构坑内杂物等垃圾清理不到位</p> <p>9、材料/设备到货情况: 无</p> <p>10、材料/设备检查情况: 无</p> <p>11、材料/设备供应情况: 无</p> <p>12、总体施工进度情况: 进度滞后。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	<p>二区: 组件安装 623 块, 共完成 8624 块 (本期 19950 块 6.2643MW), 直流 4mm<sup>2</sup> 电线穿线完成 0 个车棚, 共完成 15 个车棚。三区: 桩基开挖完成 34 处, 共完成 354 处 (共 732 处)</p> <p>今日施工: 二区: 组件安装 三区: 桩基打孔</p>
其 它 事 项	<p>人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 21 人</p> <p>明日工作: 拉筋安装; 组件安装; 桩基开挖</p> <p>其它方面: 大众公司陈总节假日期间到场检查指导工作</p>	
本 场 监 理 人 员		李水远
记 录 人:		总 监 理 工 程 师:
李水远		[Signature]

现场照片

